Anexo A- 3) - Plan de obras de inversión para la modernización de infraestructura de servicios del Centro de Ski Dr Antonio Lynch, Cerro Catedral) PLAN Y CRONOGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES SEGÚN ETAPAS Y PRIORIDADES

Año	1	2	3	4	5
Area	OCT 2018/ MAY 2019	OCT 2019 / MAY 2010	OCT 2020 / MAY 2021	OCT 2021 / MAY 2022	OCT 2022 / MAY 2023
ENERGÍA	Cable 13,2 base/amancay	Cable 13,2 Princesa 3/nubes	Cable 13,2 Valle	Cable 13,2 Centro	
MEDIOS	Montaje Magic 3 y 4 Base TSF4 Conexión Bases TSD6 Princesa 1 (Parcial)	Montaje TSF4 Conexión Bases TSD6 Princesa 1 Bases TSF4 Princesa 2 (Parcial)	Montaje TSD6 Princesa 1 Bases TSF4 Princesa 2 Acorte TSF2 Princesa 1 (Herradura) Bases TSF2 Centro (Parcial) TSF2 Princesa 1 FUERA DE SERVICIO	Montaje TSF4 Princesa 2 Bases TSF 2 Centro Desmonte TSF2 Princesa 2 (Parcial)	Desmonte TSF2 Princesa 1 (Sobrantes) Montaje TSF2 Centro Desmonte TFS2 Princesa 2 (Sobrantes) Desmonte TK centro
NIEVE	4 cañones TF10 Torre para la base Excavación de reservorio	Bombeo Valle Excavación de reservorio	20 cañones (T40 y TF10) para completar instalación. Linea de fabricacion herradura y plaza a base. Adecuacion Plaza		

			Llenado reservorio		
SEGURIDAD		Instalacion OBELIX x 2 en zona camino a Punta			
PISTA	Trabajos en perfil pista paralela.	Trabajos en perfil de pista garganta y herradura.	Trabajos en perfil de pista La Cascada.	Trabajos en perfil y traza de pista de conexion a Paza.	Trabajos en perfil y traza de pista Centro.